



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção do PSF José Lourenço da Silva - Distrito de Antunes

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	460.361,34	Físico %	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	24,91
			Financeiro	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13	46.036,13
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.782,92	Físico %	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37
			Financeiro	6.782,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	157.700,32	Físico %	2,71	5,83	-	-	-	-	-	-	-	-	8,53
			Financeiro	50.000,00	107.700,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA	297.109,67	Físico %	1,89	8,55	5,34	0,29	-	-	-	-	-	-	16,08
			Financeiro	35.000,00	158.000,00	98.750,00	5.359,67	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	107.848,13	Físico %	-	-	-	-	3,94	1,89	-	-	-	-	5,84
			Financeiro	-	-	-	-	72.848,13	35.000,00	-	-	-	-	-
6	ALVENARIA	109.487,35	Físico %	-	0,54	1,35	1,35	1,35	1,33	-	-	-	-	5,92
			Financeiro	-	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.487,35	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS, PINTURA E PISOS	367.051,39	Físico %	-	-	-	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	-	19,86
			Financeiro	-	-	-	61.175,23	61.175,23	61.175,23	61.175,23	61.175,23	61.175,23	61.175,23	-
8	ESQUADRIAS	67.523,83	Físico %	-	-	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	-	3,65
			Financeiro	-	-	-	-	-	16.880,95	16.880,95	16.880,95	16.880,95	-	-
9	GRANITOS	33.518,45	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	0,81	0,81	0,19	1,81
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	3.518,45
10	INSTALAÇÃO DE PCIP (INCÊNDIO)	3.435,95	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	0,19
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.435,95	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50.245,21	Físico %	-	-	-	0,27	0,27	0,27	0,81	-	0,28	0,27	2,18
			Financeiro	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.245,21	5.000,00	50.245,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	110.007,78	Físico %	-	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	5,95
			Financeiro	-	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,08	12.223,14
13	DRENAGEM PLUVIAL	9.248,19	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,26	0,50
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.748,19
14	METAIS E ACESSÓRIOS	22.037,13	Físico %	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,22	0,22	0,22	0,06	1,19
			Financeiro	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.037,13
15	LOUÇAS	14.524,36	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,46	0,79
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	8.524,36



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Construção do PSF José Lourenço da Silva - Distrito de Antunes

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
16	ACESSIBILIDADE	2.917,03	Físico %		-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,16
			Financeiro											2.917,03
17	SPDA	23.147,48	Físico %	-	0,08	0,08	0,08	0,05	0,08	0,11	0,11	0,11	0,55	1,25
			Financeiro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.147,48
18	PAISAGISMO	607,77	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
			Financeiro											607,77
19	LIMPEZA	4.477,50	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,16	0,24
			Financeiro										1.500,00	2.977,50
TOTAL		1.848.031,80	Físico %	7,46	18,15	9,93	8,62	12,24	11,11	8,51	8,51	9,63	5,29	100,00
			Financeiro	137.819,05	335.459,53	183.509,21	159.294,11	226.282,57	205.302,74	157.315,39	167.315,39	177.996,59	97.737,22	1.848.031,80

Responsável Técnico:

Flávio L. Greco S.

Engº Civil CREA: 64.880 / D