



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas  
Diretoria de Engenharia e Qualidade



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA		VALOR DO CONVÊNIO		3.674.333,67		DATA: 19/03/2024		FOLHA N° 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.									
LOCAL: TRECHO DE IGARATINGA - ENTR.º MG-430, E 73+14,0 À E125 (Km 7+280 À Km 8+315)			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 (SEIS) MESES						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRA	Físico %	0,53%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 19.605,51	R\$ 19.605,51					
2	TERRAPLANAGEM	Físico %	13,54%	70,00%	30,00%				
		Financeiro	R\$ 497.461,29	R\$ 348.222,90	R\$ 149.238,39				
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	66,75%				33,34%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 2.452.681,87				R\$ 817.724,14	R\$ 817.478,87	R\$ 817.478,87
4	DRENAGEM	Físico %	15,96%		30,00%	50,00%		10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 586.486,04		R\$ 175.945,81	R\$ 293.243,02		R\$ 58.648,60	R\$ 58.648,60
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	3,21%					40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 118.098,96					R\$ 47.239,58	R\$ 70.859,38
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	10,01%	8,85%	7,98%	22,26%	25,13%	25,77%
		Financeiro	R\$ 3.674.333,67	R\$ 367.828,41	R\$ 325.184,20	R\$ 293.243,02	R\$ 817.724,14	R\$ 923.367,06	R\$ 946.986,85

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca  
Prefeito Municipal de Igaratinga