



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
 Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
 Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
 Diretoria de Projetos e Custos



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	CONVÊNIO N°:	FOLHA N°: 03/03
------------------------------------	--------------	--------------------

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

LOCAL: Ruas João Ferreira Nicolau; Padre Evanisto; Oliveira; Francisco Olivé; João Nepomuceno; Cândido José da Silva; Dos Paulistas	DATA:	06/03/2024
---	-------	------------

ITENS CONVÊNIO ORIGINALMENTE CELEBRADO	ETAPAS/DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO ORIGINALMENTE CELEBRADO	FÍSICO/FINANCEIRO MEDIDO/EXECUTADO	
		Físico %	Financeiro
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05%	R\$1.195,87
2	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	54,29%	R\$1.276.876,90
3	OBRAS COMPLEMENTARES	7,35%	R\$172.961,05
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,42%	R\$33.292,72
TOTAL EXECUTADO NO CONVÊNIO ORIGINAL		63,11%	R\$1.484.326,54

ITENS A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS	ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS - A EXECUTAR	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DE METAS A EXECUTAR		FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL DO CONVÊNIO (EXECUTADO + A EXECUTAR)	
				MÊS 1	MÊS 2		
		Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro		Físico %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	R\$1.745,54	100,00%	R\$1.745,54	0,00%	R\$0,00
2	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	31,01%	R\$729.427,68	60,00%	R\$437.656,61	40,00%	R\$291.771,07
3	OBRAS COMPLEMENTARES	5,06%	R\$118.998,03	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$118.998,03
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,74%	R\$17.389,73	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$17.389,73
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS		36,89%	R\$867.560,98	50,65%	R\$439.402,15	49,35%	R\$428.158,83
						100,00%	R\$2.351.887,52

Flávio L. Greco S.
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
 Prefeito Municipal