



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA			VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 4.862.069,45	DATA: 05/05/2025	FOLHA Nº 01/01			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.									
LOCAL: TRECHO DE IGARATINGA - ENTR.º MG-430, E 73+14,0 À E125 (Km 7+280 AO Km 8+315)				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 (SEIS) MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRA	Físico %	0,61%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 29.797,93	R\$ 29.797,93					
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	10,21%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 496.235,37	R\$ 496.235,37					
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	71,71%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 3.486.819,08		R\$ 697.363,82	R\$ 697.363,82	R\$ 697.363,82	R\$ 697.363,82	R\$ 697.363,82
4	DRENAGEM	Físico %	15,22%	30,00%	30,00%	20,00%		10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 740.090,30	R\$ 222.027,09	R\$ 222.027,09	R\$ 148.018,06		R\$ 74.009,03	R\$ 74.009,03
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	2,24%					40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 109.126,77					R\$ 43.650,71	R\$ 65.476,06
TOTAL		Físico %	100,00%	15,39%	18,91%	17,39%	14,34%	16,76%	17,21%
		Financeiro	R\$ 4.862.069,45	R\$ 748.060,39	R\$ 919.390,91	R\$ 845.381,88	R\$ 697.363,82	R\$ 815.023,55	R\$ 836.848,91

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal de Igaratinga