



ESTADO DE MINAS GERAIS
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
 Subsecretaria de Infraestrutura
 Superintendência de Obras Públicas
 Diretoria de Engenharia e Qualidade



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA			VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 5.227.390,64	DATA: 13/02/2025	FOLHA N° 01/01			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.									
LOCAL: TRECHO DE IGARATINGA - ENTR.º MG-430, E 73+14,0 À E125 (Km 7+280 AO Km 8+315)				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 (SEIS) MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRA	Físico %	0,47%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 24.761,52	R\$ 24.761,52					
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	10,10%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 528.058,08	R\$ 528.058,08					
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	75,28%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 3.935.396,59		R\$ 787.079,32	R\$ 787.079,32	R\$ 787.079,32	R\$ 787.079,32	R\$ 787.079,32
4	DRENAGEM	Físico %	11,88%		30,00%	50,00%		10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 620.891,86		R\$ 186.267,56	R\$ 310.445,93		R\$ 62.089,19	R\$ 62.089,19
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	2,26%					40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 118.282,59					R\$ 47.313,04	R\$ 70.969,55
TOTAL		Físico %	100,00%	10,58%	18,62%	21,00%	15,06%	17,15%	17,60%
		Financeiro	R\$ 5.227.390,64	R\$ 552.819,60	R\$ 973.346,88	R\$ 1.097.525,25	R\$ 787.079,32	R\$ 896.481,54	R\$ 920.138,06

Flávio L. Greco S.
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
 Prefeito Municipal de Igaratinga