

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Igaratinga

Projeto: CMEI Padre Adriano Tourinho

Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos

Nº CREA/CAU: 64.880/D

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.964,86	1,27	51.964,86	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.584,88	8,64	15.318,07	4,32	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16
3	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERR	15.860,05	0,39	15.860,05	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	141.643,15	3,45	28.328,63	20,00	84.985,89	60,00	28.328,63	20,00	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	679.174,69	16,55	-	-	-	-	135.834,94	20,00	135.834,94	20,00	135.834,94	20,00	135.834,94	20,00
6	ALVENARIAS	146.214,47	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.864,34	30,00
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	30.708,55	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	558.141,78	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	404.185,28	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ESQUADRIAS	358.200,93	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANCADAS E DIVISÓRIAS	94.857,92	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PISOS	430.082,76	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PINTURA	176.001,51	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	102.501,41	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	33.280,59	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	233.143,30	5,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.657,17	5,00
17	LOUÇAS, ACESÓRIOS E METAIS	83.024,01	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PSCIP	35.264,24	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SPDA	58.049,01	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ÁREA EXTERNA	66.814,40	1,63	-	-	-	-	16.703,60	25,00	16.703,60	25,00	-	-	-	-
21	PAISAGISMO	23.253,58	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO	26.387,64	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.103.339,01	100,00	111.471,61	2,72	99.736,62	2,43	195.617,90	4,77	167.289,27	4,08	150.585,67	3,67	206.107,18	5,02
TOTAL ACUMULADO		4.103.339,01	100,00	111.471,61	2,72	211.208,23	5,15	406.826,13	9,91	574.115,40	13,99	724.701,06	17,66	930.808,24	22,68

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Igaratinga

Projeto: CMEI Padre Adriano Tourinho

Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos

Nº CREA/CAU: 64.880/D

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.964,86	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.584,88	8,64	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16
3	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERR	15.860,05	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	141.643,15	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	679.174,69	16,55	135.834,94	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIAS	146.214,47	3,56	43.864,34	30,00	58.485,79	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	30.708,55	0,75	15.354,28	50,00	15.354,28	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	558.141,78	13,60	-	-	-	-	111.628,36	20,00	111.628,36	20,00	111.628,36	20,00	111.628,36	20,00
9	REVESTIMENTOS	404.185,28	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00
10	ESQUADRIAS	358.200,93	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANCADAS E DIVISÓRIAS	94.857,92	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PISOS	430.082,76	10,48	-	-	86.016,55	20,00	86.016,55	20,00	86.016,55	20,00	-	-	-	-
13	PINTURA	176.001,51	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	102.501,41	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,28	20,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	33.280,59	0,81	6.656,12	20,00	6.656,12	20,00	6.656,12	20,00	6.656,12	20,00	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	233.143,30	5,68	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00
17	LOUÇAS, ACESÓRIOS E METAIS	83.024,01	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PSCIP	35.264,24	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SPDA	58.049,01	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ÁREA EXTERNA	66.814,40	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PAISAGISMO	23.253,58	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO	26.387,64	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.103.339,01	100,00	228.117,57	5,56	192.920,63	4,70	230.708,92	5,62	230.708,92	5,62	178.454,78	4,35	198.955,06	4,85
TOTAL ACUMULADO		4.103.339,01	100,00	1.158.925,81	28,24	1.351.846,44	32,95	1.582.555,36	38,57	1.813.264,28	44,19	1.991.719,06	48,54	2.190.674,12	53,39

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Igaratinga

Projeto: CMEI Padre Adriano Tourinho

Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos

Nº CREA/CAU: 64.880/D

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.964,86	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.584,88	8,64	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16
3	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERR	15.860,05	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	141.643,15	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	679.174,69	16,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIAS	146.214,47	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	30.708,55	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	558.141,78	13,60	111.628,36	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	404.185,28	9,85	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00
10	ESQUADRIAS	358.200,93	8,73	-	-	71.640,19	20,00	71.640,19	20,00	71.640,19	20,00	71.640,19	20,00	71.640,19	20,00
11	BANCADAS E DIVISÓRIAS	94.857,92	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PISOS	430.082,76	10,48	-	-	-	-	-	-	43.008,28	10,00	43.008,28	10,00	43.008,28	10,00
13	PINTURA	176.001,51	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	102.501,41	2,50	20.500,28	20,00	20.500,28	20,00	20.500,28	20,00	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	33.280,59	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	233.143,30	5,68	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	11.657,17	5,00	-	-	-	-
17	LOUÇAS, ACESÓRIOS E METAIS	83.024,01	2,02	-	-	16.604,80	20,00	16.604,80	20,00	16.604,80	20,00	16.604,80	20,00	16.604,80	20,00
18	PSCIP	35.264,24	0,86	-	-	-	-	8.816,06	25,00	8.816,06	25,00	8.816,06	25,00	8.816,06	25,00
19	SPDA	58.049,01	1,41	-	-	-	-	14.512,25	25,00	14.512,25	25,00	14.512,25	25,00	14.512,25	25,00
20	ÁREA EXTERNA	66.814,40	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PAISAGISMO	23.253,58	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO	26.387,64	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.103.339,01	100,00	198.955,06	4,85	175.571,69	4,28	198.900,01	4,85	221.408,00	5,40	209.750,84	5,11	209.750,84	5,11
TOTAL ACUMULADO		4.103.339,01	100,00	2.389.629,18	58,24	2.565.200,88	62,51	2.764.100,89	67,36	2.985.508,89	72,76	3.195.259,72	77,87	3.405.010,56	82,98

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Igaratinga

Projeto: CMEI Padre Adriano Tourinho

Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos

Nº CREA/CAU: 64.880/D

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.964,86	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.584,88	8,64	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16	14.750,73	4,16
3	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERR	15.860,05	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	141.643,15	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	679.174,69	16,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIAS	146.214,47	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	30.708,55	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	558.141,78	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	404.185,28	9,85	40.418,53	10,00	40.418,53	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ESQUADRIAS	358.200,93	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANCADAS E DIVISÓRIAS	94.857,92	2,31	-	-	28.457,38	30,00	28.457,38	30,00	37.943,17	40,00	-	-	-	-
12	PISOS	430.082,76	10,48	43.008,28	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PINTURA	176.001,51	4,29	-	-	-	-	44.000,38	25,00	44.000,38	25,00	44.000,38	25,00	44.000,38	25,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	102.501,41	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,28	20,00	-	-
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	33.280,59	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6.656,12	20,00	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	233.143,30	5,68	-	-	-	-	-	-	34.971,50	15,00	34.971,50	15,00	34.971,50	15,00
17	LOUÇAS, ACESÓRIOS E METAIS	83.024,01	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PSCIP	35.264,24	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SPDA	58.049,01	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ÁREA EXTERNA	66.814,40	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	16.703,60	25,00	16.703,60	25,00
21	PAISAGISMO	23.253,58	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	11.626,79	50,00	11.626,79	50,00
22	LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO	26.387,64	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.387,64	100,00
TOTAL		4.103.339,01	100,00	98.177,54	2,39	83.626,64	2,04	87.208,48	2,13	131.665,77	3,21	149.209,39	3,64	148.440,63	3,62
TOTAL ACUMULADO		4.103.339,01	100,00	3.503.188,09	85,37	3.586.814,73	87,41	3.674.023,21	89,54	3.805.688,98	92,75	3.954.898,38	96,38	4.103.339,01	100,00