



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Risoleta Neves

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.156,39	Físico %	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
			Financeiro	27.156,39										
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.086,86	Físico %	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
			Financeiro	8.086,86										
3	FUNDAÇÃO	112.867,53	Físico %	2,75	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	6,21
			Financeiro	50.000,00	62.867,53									
4	ESTRUTURA	327.063,59	Físico %	1,93	8,70	5,44	1,94	-	-	-	-	-	-	18,00
			Financeiro	35.000,00	158.000,00	98.750,00	35.313,59							
5	JUNTAS DE DILATAÇÃO	3.485,66	Físico %	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	0,19
			Financeiro					3.485,66						
6	COBERTURA	323.214,02	Físico %	-	1,38	7,16	8,26	0,55	0,45	-	-	-	-	17,79
			Financeiro		25.000,00	130.000,00	150.000,00	10.000,00	8.214,02					
7	VEDAÇÕES	104.865,47	Físico %	-	-	0,27	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	5,77
			Financeiro			4.865,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
8	REVESTIMENTOS	315.627,15	Físico %	-	-	-	2,49	2,48	3,08	3,59	3,77	1,97	-	17,37
			Financeiro				45.200,00	45.000,00	56.000,00	65.200,00	68.500,00	35.727,15		
9	ESQUADRIAS	90.279,85	Físico %	-	-	-	-	-	-	1,38	1,38	1,38	0,84	4,97
			Financeiro								25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.279,85
10	PEDRAS E GRANITOS	41.146,12	Físico %	-	-	-	-	-	0,55	0,55	0,83	0,34	-	2,26
			Financeiro							10.000,00	10.000,00	15.000,00	6.146,12	
11	INSTALAÇÃO DE PCIP (INCENDIO)	62.234,38	Físico %	-	-	-	0,28	0,28	0,28	1,10	-	0,67	0,28	2,88
			Financeiro				5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	12.234,38	5.000,00	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	44.327,67	Físico %	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,30	0,38	2,44
			Financeiro		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.827,67	
13	PINTURAS	132.185,91	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	1,95	2,67	2,66	7,28
			Financeiro									35.400,00	48.500,00	48.285,91
14	DRENAGEM PLUVIAL	36.101,40	Físico %	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	1,99
			Financeiro		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.101,40	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.943,38	Físico %	-	0,22	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	2,80
			Financeiro		4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.943,38
16	ILUMINAÇÃO	17.226,08	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,56	0,95
			Financeiro										7.000,00	10.226,08



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Risoleta Neves

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
17	LOGICA	4.798,29	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,26
			Financeiro											4.798,29
18	ALARME	1.642,48	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09
			Financeiro											1.642,48
19	INSTALAÇÃO DE GAS	2.999,70	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,08	0,17
			Financeiro										1.500,00	1.499,70
20	METAIS E ACESSORIOS	12.504,88	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,33	0,69
			Financeiro										6.500,00	6.004,88
21	LOUÇAS	12.632,07	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,37	0,70
			Financeiro										6.000,00	6.632,07
22	ACESSIBILIDADE	23.832,32	Físico %	-	-	-	-	0,23	0,23	0,23	0,23	0,39	-	1,31
			Financeiro					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	7.032,32		
23	PAISAGISMO	6.934,55	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,38
			Financeiro											6.934,55
24	QUADROS	2.641,48	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15
			Financeiro											2.641,48
25	SPDA	46.062,26	Físico %	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,51	2,54
			Financeiro	-	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	9.262,26
26	LIMPEZA	5.877,00	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,32
			Financeiro											5.877,00
TOTAL			Físico %	6,62	14,47	13,86	15,12	5,88	6,74	9,00	10,33	9,67	7,76	100,00
			Financeiro	120.243,25	262.967,53	251.715,47	274.613,59	106.785,66	122.514,02	163.500,00	197.700,00	175.739,97	140.957,00	1.816.736,49

Responsável Técnico:

Flávio L. Greco S.

Engº Civil CREA: 64.880 / D