



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Risoleta Neves

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	250.417,14	Físico %	2,43	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	12,28
			Financeiro	49.482,42	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08	22.326,08
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.086,86	Físico %	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
			Financeiro	8.086,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	112.867,53	Físico %	2,45	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53
			Financeiro	50.000,00	62.867,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA	327.063,59	Físico %	1,72	7,75	4,84	1,73	-	-	-	-	-	-	16,03
			Financeiro	35.000,00	158.000,00	98.750,00	35.313,59	-	-	-	-	-	-	-
5	JUNTAS DE DILATAÇÃO	3.485,66	Físico %	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,17
			Financeiro	-	-	-	-	3.485,66	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	323.214,02	Físico %	-	1,23	6,37	7,35	0,49	0,40	-	-	-	-	15,84
			Financeiro	-	25.000,00	130.000,00	150.000,00	10.000,00	8.214,02	-	-	-	-	-
7	VEDAÇÕES	104.865,47	Físico %	-	-	0,24	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	-	-	5,14
			Financeiro	-	-	4.865,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
8	REVESTIMENTOS	315.627,15	Físico %	-	-	-	2,22	2,21	2,75	3,20	3,36	1,75	-	15,47
			Financeiro	-	-	-	45.200,00	45.000,00	56.000,00	65.200,00	68.500,00	35.727,15	-	-
9	ESQUADRIAS	90.279,85	Físico %	-	-	-	-	-	-	1,23	1,23	1,23	0,75	4,43
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.279,85	-
10	PEDRAS E GRANITOS	41.146,12	Físico %	-	-	-	-	-	0,49	0,49	0,74	0,30	-	2,02
			Financeiro	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00	6.146,12	-	-
11	INSTALAÇÃO DE PCIP (INCENDIO)	62.234,38	Físico %	-	-	-	0,25	0,25	0,25	0,98	-	0,60	0,25	2,56
			Financeiro	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	12.234,38	5.000,00	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	44.327,67	Físico %	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,27	0,33	2,17
			Financeiro	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.827,67
13	PINTURAS	132.185,91	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	1,74	2,38	2,37	6,48
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	35.400,00	48.500,00	48.285,91	-
14	DRENAGEM PLUVIAL	36.101,40	Físico %	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,77
			Financeiro	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.101,40
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.943,38	Físico %	-	0,20	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	2,50
			Financeiro	-	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.943,38
16	ILUMINAÇÃO	17.226,08	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	0,50	0,84
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	10.226,08



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Risoleta Neves

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
17	LOGICA	4.798,29	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,24
			Financeiro											4.798,29
18	ALARME	1.642,48	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,08
			Financeiro											1.642,48
19	INSTALAÇÃO DE GÁS	2.999,70	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,07	0,15
			Financeiro									1.500,00	1.499,70	2.999,70
20	METAIS E ACESSORIOS	12.504,88	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,29	0,61
			Financeiro									6.500,00	6.004,88	12.504,88
21	LOUÇAS	12.632,07	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,33	0,62
			Financeiro									6.000,00	6.632,07	12.632,07
22	ACESSIBILIDADE	23.832,32	Físico %	-	-	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,34	-	1,17
			Financeiro					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	7.032,32		23.832,32
23	PAISAGISMO	6.934,55	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	0,34
			Financeiro											6.934,55
24	QUADROS	2.641,48	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,13
			Financeiro											2.641,48
25	SPDA	46.062,26	Físico %	-	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,45	2,26
			Financeiro	-	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	9.262,26
26	LIMPEZA	5.877,00	Físico %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,29
			Financeiro											5.877,00
TOTAL			Físico %	6,99	13,98	13,43	14,56	6,33	7,10	9,11	10,30	9,71	8,00	100,00
			Financeiro	142.569,28	285.293,61	274.041,55	296.939,67	129.111,74	144.840,10	185.826,08	220.026,08	198.066,05	163.283,08	2.039.997,23

Responsável Técnico:

Flávio L. Greco S.

Eng° Civil CREA: 64.880 / D