

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITAUNA

Item	Descrição	Valor do Item	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
ITEM A - RECAPEAMENTO RUA ITAUNA									
1.1	RECAPEAMENTO	227.542,66	Físico %	100,00					13,82
			Financeiro	227.542,66					227.542,66
ITEM B - PAVIMENTAÇÃO RUA ITAUNA									
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	15.915,77	Físico %		100,00	-	-	-	0,97
			Financeiro		15.915,77				15.915,77
2.2	DRENAGEM	152.794,31	Físico %		45,81	54,19	-	-	9,28
			Financeiro		70.000,00	82.794,31			152.794,31
2.3	PREPARAÇÃO DO SOLO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	145.496,76	Físico %		51,55	48,45	-	-	8,84
			Financeiro		75.000,00	70.496,76			145.496,76
2.4	PAVIMENTAÇÃO	801.060,74	Físico %		-	62,42	37,58		48,65
			Financeiro			500.000,00	301.060,74		801.060,74
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	69.171,64	Físico %		-	-	28,91	71,09	4,20
			Financeiro				20.000,00	49.171,64	69.171,64
2.6	CERCAMENTO	74.485,24	Físico %		-	-	-	100,00	4,52
			Financeiro					74.485,24	74.485,24
2.7	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	159.946,48	Físico %		12,78	51,89	25,50	9,82	9,71
			Financeiro		20.444,36	83.000,70	40.790,80	15.710,62	159.946,48
TOTAL		1.646.413,60	Físico %	13,82	11,02	44,72	21,98	8,46	100,00
			Financeiro	227.542,66	181.360,13	736.291,77	361.851,54	139.367,50	1.646.413,60

Responsável Técnico:

Nome: Flávio L. Greco S.

CREA: 64.880 / D

Observações:

Assinatura: