

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Igaratinga

**Projeto:** Construção do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) no município de Igaratinga-MG

**Responsável Técnico:** Flávio Lucas Greco Santos

**Nº CREA/CAU:** 64880

**Data:** 14/06/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	125.169,13	3,33	125.169,13	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	68.375,70	1,82	30.003,26	43,88	38.372,44	56,12	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA - PRÉDIOS	380.059,64	10,11	125.989,77	33,15	125.989,77	33,15	128.080,10	33,70	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA - ARRIMO	51.819,57	1,38	-	-	17.198,92	33,19	34.620,65	66,81	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA PRÉDIOS	686.060,26	18,25	-	-	64.969,91	9,47	284.989,43	41,54	265.025,08	38,63	71.075,84	10,36	-	-
6	SUPERESTRUTURA ARRIMO	159.315,25	4,24	-	-	-	-	25.649,76	16,10	65.207,73	40,93	49.993,13	31,38	18.464,64	11,59
7	COBERTURA	549.654,11	14,62	-	-	-	-	-	-	57.218,99	10,41	248.003,93	45,12	244.431,18	44,47
8	ALVENARIA	126.645,74	3,37	-	-	-	-	5.002,51	3,95	8.004,01	6,32	24.999,87	19,74	24.999,87	19,74
9	REVESTIMENTOS E PISOS	466.541,75	12,41	-	-	-	-	66.995,40	14,36	75.019,91	16,08	75.019,91	16,08	75.019,91	16,08
10	ESQUADRIAS	349.059,09	9,29	-	-	-	-	-	-	35.010,63	10,03	45.203,15	12,95	45.238,06	12,96
11	MADEIRAS E GRANITOS	82.385,57	2,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO DE PCIP (INCÊNDIO)	115.338,57	3,07	-	-	5.005,69	4,34	5.005,69	4,34	5.005,69	4,34	5.005,69	4,34	15.005,55	13,01
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	78.146,72	2,08	-	-	5.001,39	6,40	5.001,39	6,40	8.502,36	10,88	9.502,64	12,16	10.002,78	12,80
14	INSTALAÇÃO DE GÁS	4.048,28	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	999,93	24,70	999,93	24,70
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.307,84	4,24	-	-	6.499,76	4,08	7.503,40	4,71	15.006,80	9,42	19.993,13	12,55	19.993,13	12,55
16	DRENAGEM PLUVIAL	46.282,85	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,27	32,41	15.000,27	32,41
17	PINTURAS	152.131,88	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	METAIS E ACESSÓRIOS	40.144,89	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	LOUÇAS	29.214,32	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ACESSIBILIDADE	1.100,69	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SPDA	57.990,66	1,54	-	-	2.499,40	4,31	2.499,40	4,31	2.499,40	4,31	2.499,40	4,31	4.998,79	8,62
22	PAAISAGISMO	20.878,96	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	LIMPEZA	9.048,55	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.758.720,02</b>	100,00	281.162,16	7,48	265.537,28	7,06	565.347,72	15,04	536.500,61	14,27	567.296,90	15,09	474.154,11	12,61
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>3.758.720,02</b>	100,00	281.162,16	7,48	546.699,43	14,54	1.112.047,16	29,59	1.648.547,77	43,86	2.215.844,67	58,95	2.689.998,78	71,57

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Igaratinga

**Projeto:** Construção do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) no município de Igaratinga-MG

**Responsável Técnico:** Flávio Lucas Greco Santos

**Nº CREA/CAU:** 64880

**Data:** 14/06/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	125.169,13	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	68.375,70	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	INFRAESTRUTURA - PRÉDIOS	380.059,64	10,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	INFRAESTRUTURA - ARRIMO	51.819,57	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	SUPERESTRUTURA PRÉDIOS	686.060,26	18,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	SUPERESTRUTURA ARRIMO	159.315,25	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	COBERTURA	549.654,11	14,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ALVENARIA	126.645,74	3,37	35.004,88	27,64	19.997,36	15,79	8.637,24	6,82	-	-	-	-	-	
9	REVESTIMENTOS E PISOS	466.541,75	12,41	75.019,91	16,08	55.005,27	11,79	38.023,15	8,15	6.438,28	1,38	-	-	-	
10	ESQUADRIAS	349.059,09	9,29	45.238,06	12,96	80.248,68	22,99	85.414,76	24,47	12.705,75	3,64	-	-	-	
11	MADEIRAS E GRANITOS	82.385,57	2,19	-	-	-	-	-	-	82.385,57	100,00	-	-	-	
12	INSTALAÇÃO DE PCIP (INCÊNDIO)	115.338,57	3,07	25.005,40	21,68	35.605,02	30,87	15.005,55	13,01	4.694,28	4,07	-	-	-	
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	78.146,72	2,08	10.002,78	12,80	14.003,89	17,92	13.003,61	16,64	3.125,87	4,00	-	-	-	
14	INSTALAÇÃO DE GÁS	4.048,28	0,11	-	-	-	-	-	-	2.048,43	50,60	-	-	-	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.307,84	4,24	19.993,13	12,55	19.993,13	12,55	24.995,40	15,69	25.329,95	15,90	-	-	-	
16	DRENAGEM PLUVIAL	46.282,85	1,23	3.998,84	8,64	3.998,84	8,64	3.998,84	8,64	4.285,79	9,26	-	-	-	
17	PINTURAS	152.131,88	4,05	-	-	50.005,75	32,87	50.005,75	32,87	52.120,38	34,26	-	-	-	
18	METAIS E ACESSÓRIOS	40.144,89	1,07	-	-	-	-	20.048,36	49,94	20.096,53	50,06	-	-	-	
19	LOUÇAS	29.214,32	0,78	-	-	-	-	14.998,63	51,34	14.215,69	48,66	-	-	-	
20	ACESSIBILIDADE	1.100,69	0,03	-	-	-	-	-	-	1.100,69	100,00	-	-	-	
21	SPDA	57.990,66	1,54	4.998,79	8,62	15.002,18	25,87	15.002,18	25,87	7.991,11	13,78	-	-	-	
22	PAAISAGISMO	20.878,96	0,56	-	-	-	-	8.000,82	38,32	12.878,14	61,68	-	-	-	
23	LIMPEZA	9.048,55	0,24	-	-	-	-	-	-	9.048,55	100,00	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>3.758.720,02</b>	<b>100,00</b>	<b>219.261,80</b>	<b>5,83</b>	<b>293.860,13</b>	<b>7,82</b>	<b>297.134,29</b>	<b>7,91</b>	<b>258.465,01</b>	<b>6,88</b>	-	-	-	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>3.758.720,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2.909.260,58</b>	<b>77,40</b>	<b>3.203.120,72</b>	<b>85,22</b>	<b>3.500.255,01</b>	<b>93,12</b>	<b>3.758.720,02</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	