



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO/METÁLICA) SOBRE O CÓRREGO DO MAMÃO / AREIAS, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

Item	Descrição	Valor do Item	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.578,12	Físico %	100,00%					1,76%
			Financeiro	9.578,12					9.578,12
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.395,68	Físico %	50,00%	50,00%				0,26%
			Financeiro	697,84	697,84				1.395,68
3	INFRAESTRUTURA	168.452,80	Físico %		50,00%	50,00%			30,89%
			Financeiro		84.226,40	84.226,40			168.452,80
4	MESOESTRUTURA	70.508,32	Físico %			60,00%	40,00%		12,93%
			Financeiro			42.304,99	28.203,33		70.508,32
5	SUPERESTRUTURA	231.484,11	Físico %				100,00%		42,45%
			Financeiro				231.484,11		231.484,11
6	LAJE DE APROXIMAÇÃO E GUARDA-RODAS	44.189,50	Físico %					100,00%	8,10%
			Financeiro					44.189,50	44.189,50
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.754,30	Físico %					100,00%	3,62%
			Financeiro					19.754,30	19.754,30
TOTAL		545.362,83	Físico %	1,88%	15,57%	23,20%	47,62%	11,73%	100,00%
			Financeiro	10.275,96	84.924,24	126.531,39	259.687,44	63.943,80	545.362,83

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D