



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA			VALOR DO CONVÊNIO	4.134.491,91	DATA: 01/08/2024	FOLHA Nº 01/01			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.									
LOCAL: TRECHO DE IGARATINGA - ENTR.º MG-430, E 73+14,0 À E125 (Km 7+280 AO Km 8+315)				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 (SEIS) MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRA	Físico %	0,57%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 23.636,54	R\$ 23.636,54					
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	12,25%	70,00%	30,00%				
		Financeiro	R\$ 506.332,50	R\$ 354.432,75	R\$ 151.899,75				
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	70,02%				33,34%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 2.894.863,70				R\$ 965.147,56	R\$ 964.858,07	R\$ 964.858,07
4	DRENAGEM	Físico %	14,40%		30,00%	50,00%		10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 595.525,12		R\$ 178.657,54	R\$ 297.762,56		R\$ 59.552,51	R\$ 59.552,51
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	2,76%					40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 114.134,05					R\$ 45.653,62	R\$ 68.480,43
TOTAL		Físico %	100,00%	9,14%	8,00%	7,20%	23,34%	25,88%	26,43%
		Financeiro	R\$ 4.134.491,91	R\$ 378.069,29	R\$ 330.557,29	R\$ 297.762,56	R\$ 965.147,56	R\$ 1.070.064,20	R\$ 1.092.891,01

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal de Igaratinga