



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO DA SANTA CRUZ E CRIAÇÃO DA PRAÇA DA SANTA CRUZ, NO POVOADO DA VÁRZEA DA CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

DATA: 22/10/2024

Nº FOLHAS: 01

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,39%	100,00%		
	Financeiro	R\$ 4.600,68	R\$ 4.600,68		
DEMOLIÇÃO/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0,54%	100,00%		
	Financeiro	R\$ 464,37	R\$ 464,37		
MURO DE ARRIMO	Físico %	25,78%	50,00%	50,00%	
	Financeiro	R\$ 21.993,24	R\$ 10.996,62	R\$ 10.996,62	
PISOS	Físico %	27,49%	40,00%	30,00%	30,00%
	Financeiro	R\$ 23.452,58	R\$ 9.381,03	R\$ 7.035,77	R\$ 7.035,77
REVESTIMENTOS	Físico %	5,54%		50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 4.723,36		R\$ 2.361,68	R\$ 2.361,68
DRENAGEM	Físico %	7,05%	50,00%	50,00%	
	Financeiro	R\$ 6.010,10	R\$ 3.005,05	R\$ 3.005,05	
ACESSÓRIOS	Físico %	10,26%		50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 8.748,33		R\$ 4.374,17	R\$ 4.374,17
PAISAGISMO	Físico %	2,77%		50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 2.359,50		R\$ 1.179,75	R\$ 1.179,75
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Físico %	11,51%		35,00%	65,00%
	Financeiro	R\$ 9.818,20		R\$ 3.436,37	R\$ 6.381,83
ENTREGA DE OBRA	Físico %	3,67%			100,00%
	Financeiro	R\$ 3.131,28			R\$ 3.131,28
TOTAL	Físico %	100,00%	33,35%	37,97%	28,68%
	Financeiro	R\$ 85.301,64	R\$ 28.447,75	R\$ 32.389,41	R\$ 24.464,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Flávio L. Greco Santos
CREA-MG: 64.880/D