



# MUNICÍPIO DE IGARATINGA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ TRECHO MG-430

18/02/2025

FOLHA Nº 01/01

LOCAL: TRECHO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA DA RODOVIA MG-430, ESTACA 125 À ESTACA 198

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 (SEIS) MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRA	Físico %	<b>0,34%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$ 18.706,16	R\$ 18.706,16					
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	<b>4,60%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$ 256.241,49	R\$ 256.241,49					
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	<b>86,94%</b>		<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>
		Financeiro	R\$ 4.846.153,98		R\$ 969.230,80	R\$ 969.230,80	R\$ 969.230,80	R\$ 969.230,80	R\$ 969.230,80
4	DRENAGEM	Físico %	<b>6,68%</b>		<b>30,00%</b>	<b>50,00%</b>		<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>
		Financeiro	R\$ 372.239,90		R\$ 111.671,97	R\$ 186.119,95		R\$ 37.223,99	R\$ 37.223,99
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	<b>1,45%</b>					<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>
		Financeiro	R\$ 80.612,70					R\$ 32.245,08	R\$ 48.367,62
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>4,93%</b>	<b>19,39%</b>	<b>20,73%</b>	<b>17,39%</b>	<b>18,63%</b>	<b>18,92%</b>
		Financeiro	<b>R\$ 5.573.954,23</b>	<b>R\$ 274.947,65</b>	<b>R\$ 1.080.902,77</b>	<b>R\$ 1.155.350,75</b>	<b>R\$ 969.230,80</b>	<b>R\$ 1.038.699,87</b>	<b>R\$ 1.054.822,41</b>

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca  
Prefeito Municipal de Igaratinga