



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

OBRA: Execução de rede de Drenagem Pluvial no acesso a Escola Municipal Maria Pinto de Mendonça, lateral da MG-430 e CMEI Ana Lucinda de Almeida

DATA: 20/01/2025

Nº FOLHAS: 01

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,25%	100,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 1.679,62	R\$ 1.679,62			R\$ 1.679,62
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO	Físico %	25,55%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 171.807,09	R\$ 60.132,48	R\$ 60.132,48	R\$ 51.542,13	R\$ 171.807,09
TUBULAÇÕES E CAIXA DE CAPTAÇÃO / PASSAGEM	Físico %	74,20%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 498.964,50	R\$ 99.792,90	R\$ 199.585,80	R\$ 199.585,80	R\$ 498.964,50
TOTAL	Físico %	100,00%	24,03%	38,62%	37,35%	100,00%
	Financeiro	R\$ 672.451,21	R\$ 161.605,00	R\$ 259.718,28	R\$ 251.127,93	R\$ 672.451,21

Observações:

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG: 64.880/D