



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ TRECHO MG-430

DATA:

07/05/2025

FOLHA N° 01/01

LOCAL: TRECHO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA DA RODOVIA MG-430, E125 À E198 (Km 8+315 AO Km 9+775)

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 (QUATRO) MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	CANTEIRO DE OBRA	Físico %	0,43%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 21.921,67	R\$ 21.921,67			
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	4,50%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 228.251,35	R\$ 228.251,35			
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	84,68%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 4.293.817,77	R\$ 1.073.454,44	R\$ 1.073.454,44	R\$ 1.073.454,44	R\$ 1.073.454,44
4	DRENAGEM	Físico %	9,01%	20,00%		20,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 456.657,55	R\$ 91.331,51		R\$ 91.331,51	R\$ 273.994,53
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,38%				100,00%
		Financeiro	R\$ 69.815,68				R\$ 69.815,68
TOTAL		Físico %	100,00%	27,91%	21,17%	22,97%	27,95%
		Financeiro	R\$ 5.070.464,02	R\$ 1.414.958,97	R\$ 1.073.454,44	R\$ 1.164.785,95	R\$ 1.417.264,65

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal de Igaratinga