



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA		VALOR DA OBRA:	R\$112.735,06	DATA: 10/06/2025	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Execução de Pórtico no CMEI Ana L. de Almeida		PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES				
LOCAL: Rua Sinforosa Moreira de Almeida, Centro - Município de Igaratinga-MG						
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,02%	100,00%			
	Financeiro	R\$5.656,20	R\$5.656,20			
DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO	Físico %	1,81%	100,00%			
	Financeiro	R\$2.045,88	R\$2.045,88			
FUNDAÇÃO	Físico %	10,69%	100,00%			
	Financeiro	R\$12.054,91	R\$12.054,91			
SUPERESTRUTURA	Físico %	9,52%	60,00%	20,00%	20,00%	
	Financeiro	R\$10.729,70	R\$6.437,82	R\$2.145,94	R\$2.145,94	
ALVENARIA	Físico %	5,13%		60,00%	40,00%	
	Financeiro	R\$5.782,62		R\$3.469,57	R\$2.313,05	
COBERTURA	Físico %	40,99%		40,00%	30,00%	30,00%
	Financeiro	R\$46.207,06		R\$18.482,82	R\$13.862,12	R\$13.862,12
REVESTIMENTOS	Físico %	12,19%		30,00%	30,00%	40,00%
	Financeiro	R\$13.742,75		R\$4.122,83	R\$4.122,83	R\$5.497,10
PISOS	Físico %	9,88%			60,00%	40,00%
	Financeiro	R\$11.133,99			R\$6.680,39	R\$4.453,60
ESQUADRIAS	Físico %	1,60%				100,00%
	Financeiro	R\$1.803,00				R\$1.803,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,98%				100,00%
	Financeiro	R\$2.228,96				R\$2.228,96
LIMPEZA	Físico %	1,20%				100,00%
	Financeiro	R\$1.349,99				R\$1.349,99
TOTAL	Físico %	100,00%	23,24%	25,03%	25,83%	25,90%
	Financeiro	R\$112.735,06	R\$26.194,81	R\$28.221,16	R\$29.124,33	R\$29.194,76

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA MG 64.880

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito(a) Municipal

Observações: