



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	VALOR DA OBRA:	R\$221.892,35	DATA: 25/06/2026	FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Reforma do Centro de Saúde São Judas Tadeu			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: Rua Primeiro de Março, S/Nº, Esquina com Rua Pará de Minas, bairro Centro, Município de Igaratinga-MG.						
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,43%	100,00%			
	Financeiro	R\$959,01	R\$959,01			
PINTURA	Físico %	18,83%			45,00%	55,00%
	Financeiro	R\$41.789,67			R\$18.805,35	R\$22.984,32
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS	Físico %	16,97%		30,00%	30,00%	40,00%
	Financeiro	R\$37.660,54		R\$11.298,16	R\$11.298,16	R\$15.064,22
COBERTURA POLICLÍNICA	Físico %	58,56%	35,00%	35,00%	15,00%	15,00%
	Financeiro	R\$129.935,52	R\$45.477,43	R\$45.477,43	R\$19.490,33	R\$19.490,33
COBERTURA GERADOR	Físico %	5,20%	60,00%	40,00%		
	Financeiro	R\$11.547,61	R\$6.928,57	R\$4.619,04		
TOTAL	Físico %	100,00%	24,05%	27,67%	22,35%	25,93%
	Financeiro	R\$221.892,35	R\$53.365,01	R\$61.394,64	R\$49.593,84	R\$57.538,86
<hr/> Flávio Lucas Greco Santos Engenheiro Civil CREA MG 64.880 <hr/> Fábio Alves Costa Fonseca Prefeito(a) Municipal					Observações:	