



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA		VALOR DA OBRA:	R\$20.062,33	DATA: 09/07/2025	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Pintura e manutenção da Sede Administrativa do Município de Igaratinga						
LOCAL: Praça Manuel de Assis, Nº 272, bairro Centro, Município de Igaratinga-MG.				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES		
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
PINTURA DAS FACHADAS E GRADIL	Físico %	65,98%	70,00%	30,00%		
	Financeiro	R\$13.237,82	R\$9.266,47	R\$3.971,35		
PINTURA DOS AMBIENTES INTERNOS	Físico %	23,64%	20,00%	80,00%		
	Financeiro	R\$4.741,74	R\$948,35	R\$3.793,39		
PINTURA DAS ESQUADRIAS	Físico %	6,21%		100,00%		
	Financeiro	R\$1.246,80		R\$1.246,80		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,17%		100,00%		
	Financeiro	R\$835,97		R\$835,97		
TOTAL	Físico %	100,00%	50,92%	49,08%		
	Financeiro	R\$20.062,33	R\$10.214,82	R\$9.847,51		

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA MG 64.880

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito(a) Municipal