



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANEXO III	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
1.	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	979.573,78	% Período:	17,10%	5,71%	35,83%	9,99%	6,18%	11,52%	13,67%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.307,04	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	139.209,12	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	20.526,25	% Período:		100,00%										
1.4.	CONTENÇÕES	35.403,03	% Período:		100,00%										
1.5.	TRABALHO EM TERRA	2.669,61	% Período:			100,00%									
1.6.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	348.341,96	% Período:			100,00%									
1.7.	ALVENARIA E DIVISÕES	97.840,70	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.619,83	% Período:					100,00%							
1.9.	ESQUADRIAS	52.258,98	% Período:					100,00%							
1.10.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	4.632,62	% Período:					100,00%							
1.11.	REVESTIMENTOS	100.256,86	% Período:						100,00%						
1.12.	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	12.589,26	% Período:						100,00%						
1.13.	PINTURA	64.463,33	% Período:							100,00%					
1.14.	COBERTURA	8.594,70	% Período:							100,00%					
1.15.	SERVIÇOS DIVERSOS	60.860,49	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 979.573,78				%:	17,10%	5,71%	35,83%	9,99%	6,18%	11,52%	13,67%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	167.516,16	55.929,28	351.011,57	97.840,70	60.511,43	112.846,12	133.918,52				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	167.516,16	55.929,28	351.011,57	97.840,70	60.511,43	112.846,12	133.918,52				
				%:	17,10%	22,81%	58,64%	68,63%	74,81%	86,33%	100,00%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	167.516,16	223.445,44	574.457,01	672.297,71	732.809,14	845.655,26	979.573,78				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	167.516,16	223.445,44	574.457,01	672.297,71	732.809,14	845.655,26	979.573,78				

IGARATINGA - MG

Local

quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA MACIEL MARINHO VECCI

CREA/CAU: 202696/D

ART/RRT: 5777192