



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RISOLETA NEVES

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.363,20	0,28%	100,00	1.363,20											
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	108.823,79	22,41%	50,00	54.411,90	50,00	54.411,89									
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9.293,81	1,91%	100,00	9.293,81											
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	63.157,14	13,00%			50,00	31.578,57	50,00	31.578,57							
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.139,60	2,29%					100,00	11.139,60							
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.926,29	4,72%							100,00	22.926,29					
7.0	PISO	72.322,17	14,89%							100,00	72.322,17					
8.0	ESQUADRIAS	23.993,60	4,91%							50,00	11.996,80	50,00	11.996,80			
9.0	PINTURA	81.518,76	16,78%									100,00	81.518,76			
10.0	COBERTURA	7.872,60	1,62%											100,00	7.872,60	
11.0	ITENS COMPLEMENTARES	83.290,13	17,15%											100,00	83.290,13	
TOTAL		485.701,09	99,96%	13,40%	65.068,91	17,70%	85.990,46	8,80%	42.718,17	22,08%	107.245,26	19,25%	93.515,56	19,15%	91.162,73	
TOTAL ACUMULADO				13,40%	65.068,91	31,10%	151.059,37	39,90%	193.777,54	61,98%	301.022,80	81,23%	394.538,36	100,38%	485.701,09	

Igaratinga, 30 de janeiro de 2020.

Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Civil
CREA - MG 202.696/D

Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal