



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA - ANEXO III


1 - IDENTIFICAÇÃO


OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E DRENAGEM NA RUA MARIANA, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA -- ANTUNES - MG

DATA: 17/03/2020

2- CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (RS)	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.459,00	11,75%	100,00	15.459,00				
2.0,	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	45.815,07	34,82%					100,00	45.815,07
3.0	TERRAPLANAGEM	55.988,46	42,55%	100,00	55.988,46				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	14.328,81	10,89%			100,00	14.328,81		
	TOTAL			54,29%	71.447,46	10,89%	14.328,81	34,82%	45.815,07
	TOTAL ACUMULADO	131.591,34	100,00%	54,29%	71.447,46	65,18%	85.776,27	100,00%	131.591,34

  
Renato dos Santos Guimarães  
Prefeito Municipal

  
Juliana Marcelina Mendes Veraci  
Engenheira Civil - CREA MG 202.633/D  
Prefeitura Municipal de Igaratinga

