

INTERESSADO: Município de Igaratinga

OBRA: Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIPTIVO	PREÇO			MESES DE EXECUÇÃO									
		SEM BDI	BDI 27,86%	COM BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
					QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
1.0	Estrada Rural de Buritis - Limas de Igaratinga			R\$7.811,91		R\$43,15		R\$2.189,43		R\$2.189,43		R\$3.389,89		R\$7.811,91
1.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 33,75	R\$ 9,40	R\$ 43,15	100%	R\$ 43,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 43,15
1.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 2.651,25	R\$ 738,64	R\$ 3.389,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.389,89	100%	R\$ 3.389,89
1.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 3.424,73	R\$ 954,13	R\$ 4.378,86		R\$ 0,00	50%	R\$ 2.189,43	50%	R\$ 2.189,43		R\$ 0,00	100%	R\$ 4.378,86
2.0	Rua Antônio Júlio Pereira - Centro			R\$47.704,50		R\$140,65		R\$16.324,17		R\$16.324,17		R\$14.915,51		R\$47.704,50
2.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 110,00	R\$ 30,65	R\$ 140,65	100%	R\$ 140,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 140,65
2.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 11.665,50	R\$ 3.250,01	R\$ 14.915,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 14.915,51	100%	R\$ 14.915,51
2.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 25.534,45	R\$ 7.113,90	R\$ 32.648,35		R\$ 0,00	50%	R\$ 16.324,17	50%	R\$ 16.324,17		R\$ 0,00	100%	R\$ 32.648,35
3.0	Rua Amazonas (remoção) - Centro			R\$5.326,85		R\$27,17		R\$728,90		R\$728,90		R\$3.841,87		R\$5.326,85
3.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 21,25	R\$ 5,92	R\$ 27,17	100%	R\$ 27,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 27,17
3.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 3.004,75	R\$ 837,12	R\$ 3.841,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.841,87	100%	R\$ 3.841,87
3.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 1.140,16	R\$ 317,65	R\$ 1.457,80		R\$ 0,00	50%	R\$ 728,90	50%	R\$ 728,90		R\$ 0,00	100%	R\$ 1.457,80
4.0	Rua Amazonas (extensão) - Centro			R\$7.185,64		R\$43,15		R\$1.876,30		R\$1.876,30		R\$3.389,89		R\$7.185,64
4.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 33,75	R\$ 9,40	R\$ 43,15	100%	R\$ 43,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 43,15
4.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 2.651,25	R\$ 738,64	R\$ 3.389,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.389,89	100%	R\$ 3.389,89
4.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 2.934,93	R\$ 817,67	R\$ 3.752,60		R\$ 0,00	50%	R\$ 1.876,30	50%	R\$ 1.876,30		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.752,60
5.0	Rua Marginal Trevo na BR 262 - Antunes			R\$30.669,13		R\$260,51		R\$8.989,51		R\$8.989,51		R\$12.429,59		R\$30.669,13
5.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 203,75	R\$ 56,76	R\$ 260,51	100%	R\$ 260,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 260,51
5.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 9.721,25	R\$ 2.708,34	R\$ 12.429,59		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 12.429,59	100%	R\$ 12.429,59
5.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 14.061,49	R\$ 3.917,53	R\$ 17.979,02		R\$ 0,00	50%	R\$ 8.989,51	50%	R\$ 8.989,51		R\$ 0,00	100%	R\$ 17.979,02
6.0	Avenida Professor Francisco - Centro			R\$11.224,32		R\$54,34		R\$1.404,13		R\$1.404,13		R\$8.361,72		R\$11.224,32
6.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 42,50	R\$ 11,84	R\$ 54,34	100%	R\$ 54,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 54,34
6.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 6.539,75	R\$ 1.821,97	R\$ 8.361,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 8.361,72	100%	R\$ 8.361,72
6.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 2.196,35	R\$ 611,90	R\$ 2.808,26		R\$ 0,00	50%	R\$ 1.404,13	50%	R\$ 1.404,13		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.808,26
CUSTO TOTAL DA OBRA				R\$109.922,34		R\$568,98		R\$31.512,45		R\$31.512,45		R\$46.328,47		R\$109.922,34

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Giovanni Gonçalves Martins
Técnico em Eletrotécnica